

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①耐震性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校		
中学校	50.0	50.0
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

塩町中学校改築事業については、計画どおり実施することができ、耐震化率の目標を達成することができた。今後は耐震性の低い小中学校の補強を推進し、 I_s 値0.3未満の校舎等の早急な改修を図る。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

作木小学校の障害児(2年生)用エレベータ設置工事及び八次小学校の障害児(4・5年生)用階段昇降機設置工事は、計画どおり実施できた。引き続き一層のバリアフリー化を進めるべく、平成21年度も中学校2校のエレベータの整備等を実施してゆく。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

塩町中学校武道場整備事業は、計画どおり実施できた。今後は武道が必修化されるのに伴い、必要な施設の整備を検討する。

2 事後評価の時期及び方法について

平成21年6月に本市教育委員会教育企画課にて、事後評価を実施した。事後評価シートの内容については、本市ホームページ上で公表する。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

塩町中学校改築・整備事業及び作木小学校・八次小学校のバリアフリー化については、全て計画どおり実施することができた。今後の施設整備計画策定にあたっては、今回の事後評価を踏まえて更なる小中学校の耐震化・バリアフリー化等を図ってゆく。